



Gravenr: 2____ -

ENTREPRENØRENS EGENKONTROLL
VED GRAVING I OFFENTLIG VEI OG GATEGRUNN

1. Graveadresse _____

2. Avsluttet dato ____ / ____ - 2____

3. Opplysninger om utført arbeid (sett x)

Avvik for angitt massetype beskrives under merknader

Merknader

	Ja	Ne i	
Har det vært avholdt befaring før arbeidsstart?			
Er stedlige masser fylt tilbake i grøften?			
Er nye masser fylt tilbake i grøfta iht. instruks?			
Er komprimeringen gjennomført lagvis etter gjeldende bestemmelser?			
Er asfaltdekket skåret mellom ny og gammel asfalt?			
Er asfaltdekket frest mellom ny og gammel asfalt? (ved asf.tykkelse > 8cm)			
Er asfaltdekket klebet mellom ny og gammel asfalt?			
Er asfaltdekket lagt med tykkelse tilsvarende eksist. og min. 5cm?			
Er eventuell kantstein, brostein o.a. montert fagmessig?			
Er trafikkinstallasjoner uskadet etter arbeidene?			
Er berørt grøntanlegg / midtrabatt istandsatt ?			

4. Oppgravd areal :

Sett x

 0-10 m²

 11-20 m²

 21-50 m²

 + 50 m²

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Priser 2006

Kr 500,-

Kr 1000,-

Kr 1500,-

Kr 2500,-

____ / ____ - 2____

mottatt ____ / ____ - 2____

 sign. entreprenør

 sign. TK

 Skjemaet **må** være utfyllt og oss i hende innen 2 uker etter at jobben er ferdigstilt. Om ikke vil høyeste forringelsesgebyr bli fakturert.